

TOMO CLII
Pachuca de Soto, Hidalgo
26 de Agosto de 2019
Alcance Uno
Núm. 34




LIC. OMAR FAYAD MENESES
Gobernador del Estado de Hidalgo

LIC. SIMÓN VARGAS AGUILAR
Secretario de Gobierno

LIC. ROBERTO RICO RUIZ
Coordinador General Jurídico

L.I. GUSTAVO CORDOBA RUIZ
Director del Periódico Oficial

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO



Calle Matamoros No. 517, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México

Tel. +52 (771) 688-36-02
poficial@hidalgo.gob.mx
<http://periodico.hidalgo.gob.mx>

SUMARIO

Contenido

Municipio de Zimapán, Hidalgo. - Informes del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP correspondiente al Definitivo del Ejercicio Fiscal 2018. 3

Municipio de Zimapán, Hidalgo. - Informes del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019. 15

Publicación electrónica



MUNICIPIO DE ZIMAPÁN

**INFORMES DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SHCP
CORRESPONDIENTE AL DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2018**

La presente información se publica conforme a la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos; con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 48 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

1. REPORTE DEL EJERCICIO

TRIMES
TRE: Definitivo 2018
ENTIDAD: Hida
D: lgo
MUNICI:
PIO: Zimapán
INSTITU
CION: Presidencia
EJECUT: Municipal
ORA:

Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS
2017	15	Actividades de apoyo administrativo	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$4,008,344.00	\$4,008,344.00	\$4,008,344.00	\$4,008,344.00	\$4,008,344.00	\$4,008,344.00	\$4,008,344.00	
2017	15	Actividades de apoyo administrativo	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$1,754,500.00	\$1,754,500.00	\$1,754,500.00	\$1,754,500.00	\$1,754,500.00	\$1,754,500.00	\$1,754,500.00	Validado
2017	15	Actividades de apoyo administrativo	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,253,844.00	\$2,253,844.00	\$2,253,844.00	\$2,253,844.00	\$2,253,844.00	\$2,253,844.00	\$2,253,844.00	Validado
2018	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$20,259,661.00	\$20,259,661.00	\$20,259,661.00	\$20,259,661.00	\$20,259,661.00	\$20,259,661.00	\$20,259,661.00	
2018	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$9,828,978.23	\$6,252,801.35	\$6,252,801.35	\$6,252,801.35	\$6,252,801.35	\$6,252,801.35	\$6,252,801.35	Validado
2018	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$3,480,666.67	\$3,445,943.55	\$3,445,943.55	\$3,445,943.55	\$3,445,943.55	\$3,445,943.55	\$3,445,943.55	Validado



2018	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$1,561,000.00	\$1,561,000.00	\$1,561,000.00	\$1,561,000.00	\$1,561,000.00	\$1,561,000.00	\$1,561,000.00	Validado
2018	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$772,820.87	\$772,320.87	\$772,320.87	\$772,320.87	\$772,320.87	\$772,320.87	\$772,320.87	Validado
2018	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$689,225.00	\$4,300,625.00	\$4,300,625.00	\$4,300,625.00	\$4,300,625.00	\$4,300,625.00	\$4,300,625.00	Validado
2018	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$3,926,970.23	\$3,926,970.23	\$3,926,970.23	\$3,926,970.23	\$3,926,970.23	\$3,926,970.23	\$3,926,970.23	Validado
2018	33	FORTAMUN	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$24,418,014.00	\$24,614,332.08	\$24,614,332.08	\$24,614,332.08	\$24,614,332.08	\$24,614,332.08	\$24,614,332.08	
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	382 - Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$133,574.00	\$133,574.00	\$133,574.00	\$133,574.00	\$133,574.00	\$133,574.00	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$5,909,281.92	\$5,840,829.00	\$5,840,829.00	\$5,840,829.00	\$5,840,829.00	\$5,840,829.00	\$5,840,829.00	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	161 - Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$95,719.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	\$200,000.00	\$98,578.20	\$98,578.20	\$98,578.20	\$98,578.20	\$98,578.20	\$98,578.20	Validado



2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,121,633.00	\$1,029,259.00	\$1,029,259.00	\$1,029,259.00	\$1,029,259.00	\$1,029,259.00	\$1,029,259.00	\$1,029,259.00	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	\$304,281.00	\$304,281.00	\$304,281.00	\$304,281.00	\$304,281.00	\$304,281.00	\$304,281.00	\$304,281.00	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$97,362.99	\$97,362.99	\$97,362.99	\$97,362.99	\$97,362.99	\$97,362.99	\$97,362.99	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	\$1,626.00	\$1,626.00	\$1,626.00	\$1,626.00	\$1,626.00	\$1,626.00	\$1,626.00	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,620,000.00	\$1,961,029.06	\$1,961,029.06	\$1,961,029.06	\$1,961,029.06	\$1,961,029.06	\$1,961,029.06	\$1,961,029.06	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$302,000.00	\$268,490.72	\$268,490.72	\$268,490.72	\$268,490.72	\$268,490.72	\$268,490.72	\$268,490.72	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	329 - Otros arrendamientos	\$6,023,808.00	\$6,023,808.00	\$6,023,808.00	\$6,023,808.00	\$6,023,808.00	\$6,023,808.00	\$6,023,808.00	\$6,023,808.00	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$45,008.00	\$45,008.00	\$45,008.00	\$45,008.00	\$45,008.00	\$45,008.00	\$45,008.00	\$45,008.00	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	\$80,000.00	\$49,901.00	\$49,901.00	\$49,901.00	\$49,901.00	\$49,901.00	\$49,901.00	\$49,901.00	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$8,110,227.08	\$8,701,610.11	\$8,701,610.11	\$8,701,610.11	\$8,701,610.11	\$8,701,610.11	\$8,701,610.11	\$8,701,610.11	Validado
2018	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$61,056.00	\$58,975.00	\$58,975.00	\$58,975.00	\$58,975.00	\$58,975.00	\$58,975.00	\$58,975.00	Validado
2018	15	Actividades de apoyo administrativo	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$24,029,985.00	\$24,029,985.00	\$15,915,361.00	\$15,915,361.00	\$9,372,929.63	\$9,372,929.63	\$9,372,929.63		
2018	15	Actividades de apoyo administrativo	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2018	15	Actividades de apoyo	ACTIVIDADES DE APOYO	2 - Gasto de	616 - Otras construcciones de ingeniería	\$2,459,739.00	\$2,459,739.00	\$1,031,743.00	\$1,031,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado



		administrativo	ADMINISTRATIVO	Inversión	civil u obra pesada								
2018	15	Actividades de apoyo administrativo	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,277,276.00	\$3,277,276.00	\$2,750,119.00	\$2,750,119.00	\$2,454,779.63	\$2,454,779.63	\$2,454,779.63	Validado
2018	15	Actividades de apoyo administrativo	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$16,992,970.00	\$16,992,970.00	\$11,483,499.00	\$11,483,499.00	\$6,918,150.00	\$6,918,150.00	\$6,918,150.00	Validado

2. REPORTE DEL DESTINO

CICLO Definitivo
2018
TRIMESTRE Segundo
ENTIDAD Hidalgo
MUNICIPIO Zimapán
INSTITUCIÓN
N EJECUTORA Presidencia Municipal

FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS
HID1804014 33958	\$682,934.75	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR - 336826	43	38	0	\$682,934.06	\$682,934.06	\$682,934.06	\$682,934.06	\$682,934.06	En Ejecución
HID1818020 1134943	\$4,500,000.00	M001-Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 7,056.48 M2 De Pavimentación Asfáltica Del Kilómetro 0+000 Al 1+176.08 Del Camino De La Localidad De Benito Juárez (Detzani) A La Localidad De El Barrón, Municipio De Zimapán, Hidalgo / 2018-11-07-0288	0	0	0	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$4,197,677.48	\$4,197,677.48	\$4,197,677.48	En Ejecución
HID1818020 1135029	\$2,944,893.00	M001-Actividades de apoyo	Construcción De 1970.84 M2 Acceso Al Centro	0	0	0	\$2,650,404.00	\$2,650,404.00	\$2,355,914.40	\$2,355,914.40	\$2,355,914.40	En Ejecución



		administrati vo	Expositor Vanadio En Colonia Centro, Zimapán, Municipio De Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07- 0283										
HID1818020 1135031	\$3,370,2 92.00	M001- Actividades de apoyo administrati vo	Construcción De 3,064.80 M2 De Pavimentaci ón Hidráulica En Varias Calles, De La Localidad De Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07- 0377	0	0	0	\$2,190,6 90.00	\$2,190,690. 00	\$1,241,0 32.60	\$1,241,0 32.60	\$1,241,0 32.60		En Ejecuc ión
HID1818020 1135037	\$999,925 .00	M001- Actividades de apoyo administrati vo	Construcción De Carril Adicional En Entronque A Base De 143.04 M2 Pavimento Asfáltico Tramo 0+000 Al 0+066.56 Km Y Rehabilitaci ón De 1,718.60 M2 De Talud, En El Acceso A La Ciudad De Zimapán, Avenida Heroico Colegio Militar, Colonia Centro, Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07- 0287	0	0	0	\$999,92 5.00	\$999,925.0 0	\$726,00 2.94	\$726,00 2.94	\$726,00 2.94		En Ejecuc ión
HID1818020 1135030	\$416,098 .00	M001- Actividades de apoyo administrati vo	Rehabilitaci ón De 420 M2 De Piso De Cancha De Basquetbol Municipal A Base De Duela De Madera, Colonia Centro, Localidad De Zimapán, Municipio De Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07- 0284	0	0	0	\$124,82 9.00	\$124,829.0 0	\$0.00	\$0.00	\$0.00		En Ejecuc ión
HID1818020 1135063	\$1,496,2 26.00	M001- Actividades de apoyo administrati vo	Reconstrucci ón De 810.31 M2 De Piso Con Pavimento De Concreto Estampado En Varias Calles Y Reconstrucci ón De Banquetas Con Piso De Piedra Arqueológica	0	0	0	\$1,496,2 26.00	\$1,496,226. 00	\$753,43 6.98	\$753,43 6.98	\$753,43 6.98		En Ejecuc ión



			En Parque "La Ciénega" 243.67 M2, En Avenida Centenario, Colonia Centro, En La Localidad Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07-0285										
HID18180201134949	\$332,383.00	M001-Actividades de apoyo administrativo	Suministro E Instalación De 30 Luminarias Tipo Led 30w Y Rehabilitación De Áreas Verdes Del Acceso Principal A La Localidad De Zimapán, Municipio De Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07-0286	0	0	0	\$99,715.00	\$99,715.00	\$98,865.23	\$98,865.23	\$98,865.23		En Ejecución
HID17170200896305	\$2,253,844.00	M001-Actividades de apoyo administrativo	Reconstrucción De 1,022.85 M2 De Banquetas Y Andadores En Plaza De La Constitución De La Cabecera Municipal, Zimapán, Hidalgo./2017-11-07-0094	0	0	0	\$2,253,844.00	\$2,253,844.00	\$2,253,844.00	\$2,253,844.00	\$2,253,844.00		Terminado
HID18180201097803	\$200,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Av De La Amistad - 12362	0	0	75	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00		Terminado
HID18180201097804	\$300,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento Hidráulico En Av De La Amistad Col El Calvario - 12352	0	0	75	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00		Terminado
HID18180101058470	\$200,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento Hidráulico En Col La Alberca Calle Monserrat Segunda Etapa - 12237	0	0	76	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00		Terminado
HID180301297890	\$500,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO O HIDRÁULICO EN	0	0	40	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00		Terminado



		del Distrito Federal	ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA - 12254									
HID1803012 97891	\$341,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA SEGUNDA ETAPA - 12286	0	0	82	\$341,000.00	\$341,000.00	\$341,000.00	\$341,000.00	\$341,000.00	Terminado
HID1803013 13303	\$250,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA TINAJA CUARTA ETAPA - 202281	0	0	24	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	Terminado
HID1803012 97887	\$430,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA SABINA - 12104	0	0	98	\$430,000.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$430,000.00	\$430,000.00	Terminado
HID1803012 97888	\$359,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y DEPOSITO SEGUNDA ETAPA EN LA MANZANA HUIZACHE ORIENTE - 12156	0	0	67	\$359,000.00	\$359,000.00	\$359,000.00	\$359,000.00	\$359,000.00	Terminado
HID1803012 97889	\$390,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN EL TULE - 12188	0	0	24	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	Terminado
HID1803012 97892	\$460,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL ORGANAL - 12304	0	0	47	\$460,000.00	\$460,000.00	\$460,000.00	\$460,000.00	\$460,000.00	Terminado
HID1803012 97893	\$460,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL TATHI - 12335	0	0	82	\$460,000.00	\$460,000.00	\$460,000.00	\$460,000.00	\$460,000.00	Terminado



HID1803013 17934	\$280,000 .00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV EJERCITO NACIONAL - 222780	0	0	98	\$280,00 0.00	\$280,000.0 0	\$280,00 0.00	\$280,00 0.00	\$280,00 0.00	Termi nado
HID1803013 17887	\$400,000 .00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACI ÓN DE RED DE AGUA POTABLE COL EL SABINO - 222671	0	0	98	\$400,00 0.00	\$400,000.0 0	\$400,00 0.00	\$400,00 0.00	\$400,00 0.00	Termi nado
HID1803013 17894	\$560,000 .00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL LLANO NORTE - 222688	0	0	63	\$560,00 0.00	\$560,000.0 0	\$560,00 0.00	\$560,00 0.00	\$560,00 0.00	Termi nado
HID1803013 17902	\$576,000 .00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL EL CALVARIO - 222702	0	0	114	\$576,00 0.00	\$576,000.0 0	\$576,00 0.00	\$576,00 0.00	\$576,00 0.00	Termi nado
HID1803013 17905	\$990,000 .00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ - 222707	0	0	98	\$990,00 0.00	\$990,000.0 0	\$990,00 0.00	\$990,00 0.00	\$990,00 0.00	Termi nado
HID1803013 17919	\$980,000 .00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE ALUMBRAD O PUBLICO EN AV HEROICO COLEGIO MILITAR - 222727	0	0	98	\$980,00 0.00	\$980,000.0 0	\$980,00 0.00	\$980,00 0.00	\$980,00 0.00	Termi nado
HID1803013 17927	\$1,718,9 43.55	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMI ENTO DE CENTRO DE SALUD CONCENTR ADO ZIMAPAN - 222761	0	0	13243	\$1,718,9 43.55	\$1,718,943. 55	\$1,718,9 43.55	\$1,718,9 43.55	\$1,718,9 43.55	Termi nado
HID1804014 43212	\$348,000 .00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACI ÓN DE RED DE DISTRIBUCI ÓN ELÉCTRICA EN CALLE APAN COL NUEVA REFORMA - 370457	45	51	0	\$348,00 0.00	\$348,000.0 0	\$348,00 0.00	\$348,00 0.00	\$348,00 0.00	Termi nado
HID1804014 47655	\$384,500 .00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACI ÓN DE RED DE DISTRIBUCI ÓN ELÉCTRICA EN EL EJIDO LA CRUZ - 378266	45	51	0	\$384,50 0.00	\$384,500.0 0	\$384,50 0.00	\$384,50 0.00	\$384,50 0.00	Termi nado
HID1804014 43711	\$347,000 .00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales	CONSTRUC CIÓN DE SANITARIO S EN ESCUELA TELESECU	20	25	0	\$347,00 0.00	\$347,000.0 0	\$347,00 0.00	\$347,00 0.00	\$347,00 0.00	Termi nado



		del Distrito Federal	NDARIA - 371440										
HID1804014 35694	\$556,435.84	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL LA ALBERCA - 347483	24	35	0	\$556,435.84	\$556,435.84	\$556,435.84	\$556,435.84	\$556,435.84	\$556,435.84	Terminado
HID1804014 34002	\$500,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MEGUI - 337130	53	45	0	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	Terminado
HID1804014 35660	\$460,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA CRUZ - 347400	26	21	0	\$460,000.00	\$460,000.00	\$460,000.00	\$460,000.00	\$460,000.00	\$460,000.00	Terminado
HID1804014 35684	\$70,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC COL LAS LIMAS - 347457	15	22	0	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	Terminado
HID1804014 35665	\$445,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES CALLES COL CENTRO SEGUNDA ETAPA - 347409	11	13	0	\$445,000.00	\$445,000.00	\$445,000.00	\$445,000.00	\$445,000.00	\$445,000.00	Terminado
HID1804014 33865	\$220,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO ELIAS CALLES SANTIAGO - 336192	17	20	0	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	Terminado
HID1804014 35669	\$222,000.00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO BADILLO - 347424	20	22	0	\$222,000.00	\$222,000.00	\$222,000.00	\$222,000.00	\$222,000.00	\$222,000.00	Terminado
HID1804014 35679	\$413,108.33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONSERRAT - 347447	24	35	0	\$413,108.33	\$413,108.33	\$413,108.33	\$413,108.33	\$413,108.33	\$413,108.33	Terminado



HID1804014 33991	\$49,225. 00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIE NTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO - 337108	31	25	0	\$49,225. 00	\$49,225.00	\$49,225. 00	\$49,225. 00	\$49,225. 00	Termi nado
HID1804014 34011	\$70,000. 00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIE NTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS - 337176	17	20	0	\$70,000. 00	\$70,000.00	\$70,000. 00	\$70,000. 00	\$70,000. 00	Termi nado
HID1804014 43163	\$346,118 .33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV DEL TRABAJO SEGUNDA ETAPA - 370348	35	25	0	\$346,11 8.33	\$346,118.3 3	\$346,11 8.33	\$346,11 8.33	\$346,11 8.33	Termi nado
HID1804014 58718	\$365,000 .00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACI ÓN DE RED DE DISTRIBUCI ÓN ELÉCTRICA EN EL EJIDO TEMUTHE - 403189	31	27	0	\$365.00 0.00	\$365,000.0 0	\$365,00 0.00	\$365,00 0.00	\$365,00 0.00	Termi nado
HID1804014 58818	\$191,204 .79	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACI ÓN DE RED DE AGUA POTABLE AV DEL TRABAJO - 403296	53	45	0	\$191.20 4.79	\$191,204.7 9	\$191,20 4.79	\$191,20 4.79	\$191,20 4.79	Termi nado
HID1804014 58519	\$494,900 .00	1004-FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACI ÓN DE RED DE DISTRIBUCI ÓN ELÉCTRICA EN EL PALMAR - 402938	37	45	0	\$494.90 0.00	\$494,900.0 0	\$494,90 0.00	\$494,90 0.00	\$494,90 0.00	Termi nado



3. REPORTE DE RESULTADOS

CICLO: 2018
TRIME: Definitivo
STRE: 2018
ENTIDAD: Hidalgo
MUNICIPIO: Zimapán
INSTITUCIÓN: Presidencia Municipal
TORA: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RAMO: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	134226	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado



MUNICIPIO DE ZIMAPÁN

**INFORMES DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA SHCP
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

La presente información se publica conforme a la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos; con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 48 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

4. REPORTE DEL EJERCICIO

TRIME: Segundo
STRE: Segundo
ENTIDA: Hidalgo
D: Hidalgo
MUNICI: Zimapán
PIO: Zimapán
INSTIT: Presidencia
UCION: Municipal
EJECU: Municipal
TORA:

Ciclo de Recurso	Cla ve Ramo	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Gasto	Partida	Aproba do	Modifica do	Recaud ado (Ministr ado)	Compro metido	Deveng ado	Ejercido	Pagado	ESTA TUS
2018	15	Actividades de apoyo administrativo	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$14,059,817.00	\$24,029,985.00	\$17,327,631.00	\$17,327,631.00	\$14,380,121.42	\$14,380,121.42	\$14,380,121.42	
2018	15	Actividades de apoyo administrativo	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$10,366,443.00	\$16,992,970.00	\$12,663,101.00	\$12,663,101.00	\$10,769,645.75	\$10,769,645.75	\$10,769,645.75	Validado
2018	15	Actividades de apoyo administrativo	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,277,276.00	\$3,277,276.00	\$2,982,787.00	\$2,982,787.00	\$2,688,297.40	\$2,688,297.40	\$2,688,297.40	Validado
2018	15	Actividades de apoyo administrativo	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$416,098.00	\$2,043,641.00	\$906,914.00	\$906,914.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	Validado
2018	15	Actividades de apoyo administrativo	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,300,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$372,178.27	\$372,178.27	\$372,178.27	Validado
2018	15	Actividades de apoyo administrativo	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2 - Gasto de Inversión	617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$416,098.00	\$124,829.00	\$124,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2019	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$22,829,377.00	\$22,829,377.00	\$13,697,626.20	\$2,819,574.66	\$2,819,574.66	\$2,819,574.66	\$2,819,574.66	



2019	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,146,293.38	\$4,146,293.38	\$2,402,925.72	\$2,402,925.72	\$2,402,925.72	\$2,402,925.72	\$2,402,925.72	Validado
2019	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$1,691,000.00	\$1,691,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2019	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2019	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$18,130,085.90	\$11,641,205.90	\$5,124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2019	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2019	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	1 - Gasto corriente	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$552,997.72	\$552,997.72	\$416,648.94	\$416,648.94	\$416,648.94	\$416,648.94	\$416,648.94	Validado
2019	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISM	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,797,880.00	\$2,063,051.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2019	33	FORTAMUN	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$27,913,649.00	\$27,913,649.00	\$13,956,824.50	\$13,956,824.50	\$11,928,992.87	\$11,928,992.87	\$11,928,992.87	
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$302,000.00	\$302,000.00	\$151,000.00	\$151,000.00	\$123,227.89	\$123,227.89	\$123,227.89	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	\$124,300.03	\$199,224.97	\$199,224.97	\$199,224.97	\$199,224.97	\$199,224.97	\$199,224.97	Validado



2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$2,762.50	\$2,762.50	\$2,762.50	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	329 - Otros arrendamientos	\$6,023,808.00	\$6,023,808.00	\$3,011,904.00	\$3,011,904.00	\$2,007,936.00	\$2,007,936.00	\$2,007,936.00	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,156,631.61	\$1,156,631.61	\$388,746.71	\$388,746.71	\$13,948.00	\$13,948.00	\$13,948.00	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,027,597.92	\$1,027,597.92	\$1,027,597.92	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	\$400,000.00	\$400,000.00	\$62,925.05	\$62,925.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$46,993.92	\$46,993.92	\$46,993.92	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	223 - Utensilios para el servicio de alimentación	\$40,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	381 - Gastos de ceremonial	\$150,000.00	\$150,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$45,008.00	\$45,008.00	\$22,504.00	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$55,392.00	\$55,392.00	\$27,696.00	\$27,696.00	\$26,082.00	\$26,082.00	\$26,082.00	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$6,301,032.00	\$6,301,032.00	\$3,000,516.00	\$3,000,516.00	\$2,929,569.00	\$2,929,569.00	\$2,929,569.00	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	\$10,089,758.36	\$10,089,758.36	\$5,484,448.27	\$5,484,448.27	\$5,484,448.27	\$5,484,448.27	\$5,484,448.27	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	351 - Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$95,719.00	\$95,719.00	\$47,859.50	\$47,859.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$62,976.40	\$62,976.40	\$62,976.40	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	161 - Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$100,000.00	\$100,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado



2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$100,000.00	\$125,075.06	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Validado
2019	33	FORTAMUN	FORTAMUN	1 - Gasto corriente	152 - Indemnizaciones	\$80,000.00	\$80,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$4,226.00	\$4,226.00	\$4,226.00	Validado
2019	16	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	Sin Especificar		Total del Programa Presupuestario	\$217,620.00	\$217,620.00	\$130,572.00	\$130,572.00	\$130,572.00	\$108,000.00	\$108,000.00	
2019	16	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	\$217,620.00	\$217,620.00	\$130,572.00	\$130,572.00	\$130,572.00	\$108,000.00	\$108,000.00	Validado

5. REPORTE DEL DESTINO

CICLO 2019
 TRIMESTRE Segundo
 ENTIDAD Hidalgo
 MUNICIPIO Zimapán
 INSTITUCIÓN Ejecutora
 EJECUTORA Presidencia Municipal

FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS
HID18180201134943	\$4,500,000.00	Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 7,056.48 M2 De Pavimentación Asfáltica Del Kilómetro 0+000 Al 1+176.08 Del Camino De La Localidad De Benito Juárez (Detzan) A La Localidad De El Barrón, Municipio De Zimapán, Hidalgo / 2018-11-07-0288	0	0	0	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	Terminado
HID18180201134949	\$332,383.00	Actividades de apoyo administrativo	Suministro E Instalación De 30 Luminarias Tipo Led 30w Y Rehabilitación De Áreas Verdes Del Acceso Principal A La Localidad De Zimapán, Municipio De Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07-0286	0	0	0	\$332,383.00	\$332,383.00	\$332,383.00	\$332,383.00	\$332,383.00	Terminado



HID1818020 1135029	\$2,944,893.00	Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 1970.84 M2 Acceso Al Centro Expositor Vanadio En Colonia Centro, Zimapán, Municipio De Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07-0283	0	0	0	\$2,650,404.00	\$2,650,404.00	\$2,355,914.40	\$2,355,914.40	\$2,355,914.40	En Ejecución
HID1818020 1135030	\$416,098.00	Actividades de apoyo administrativo	Rehabilitación De 420 M2 De Piso De Cancha De Basquetbol Municipal A Base De Duela De Madera, Colonia Centro, Localidad De Zimapán, Municipio De Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07-0284	0	0	0	\$124,829.00	\$124,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución
HID1818020 1135031	\$3,370,292.00	Actividades de apoyo administrativo	Construcción De 3,064.80 M2 De Pavimentación Hidráulica En Varias Calles, De La Localidad De Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07-0377	0	0	0	\$3,370,292.00	\$3,370,292.00	\$3,370,292.00	\$3,370,292.00	\$3,370,292.00	Terminado
HID1818020 1135037	\$999,925.00	Actividades de apoyo administrativo	Construcción De Carril Adicional En Entronque A Base De 143.04 M2 Pavimento Asfáltico Tramo 0+000 Al 0+066.56 Km Y Rehabilitación De 1,718.60 M2 De Talud, En El Acceso A La Ciudad De Zimapán, Avenida Heroico Colegio Militar, Colonia Centro, Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07-0287	0	0	0	\$999,925.00	\$999,925.00	\$999,925.00	\$999,925.00	\$999,925.00	Terminado
HID1818020 1135063	\$1,496,226.00	Actividades de apoyo administrativo	Reconstrucción De 810.31 M2 De Piso Con Pavimento De Concreto Estampado En Varias Calles Y Reconstrucción De Banquetas Con Piso De	0	0	0	\$1,496,226.00	\$1,496,226.00	\$1,496,226.00	\$1,496,226.00	\$1,496,226.00	Terminado



			Piedra Arqueológica En Parque "La Ciénega" 243.67 M2, En Avenida Centenario, Colonia Centro, En La Localidad Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07-0285										
HID1803012 97888	\$359,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y DEPOSITO SEGUNDA ETAPA EN LA MANZANA HUIZACHE ORIENTE - 12156	0	0	67	\$359,00 0.00	\$359,000.00	\$359,00 0.00	\$359,00 0.00	\$359,00 0.00	\$359,00 0.00	Terminado
HID1803012 97889	\$390,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN EL TULE - 12188	0	0	24	\$390,00 0.00	\$390,000.00	\$390,00 0.00	\$390,00 0.00	\$390,00 0.00	\$390,00 0.00	Terminado
HID1803013 13303	\$250,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA TINAJA CUARTA ETAPA - 202281	0	0	24	\$250,00 0.00	\$250,000.00	\$250,00 0.00	\$250,00 0.00	\$250,00 0.00	\$250,00 0.00	Terminado
HID1803013 17894	\$560,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL LLANO NORTE - 222688	0	0	63	\$560,00 0.00	\$560,000.00	\$560,00 0.00	\$560,00 0.00	\$560,00 0.00	\$560,00 0.00	Terminado
HID1803013 17902	\$576,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL EL CALVARIO - 222702	0	0	114	\$576,00 0.00	\$576,000.00	\$576,00 0.00	\$576,00 0.00	\$576,00 0.00	\$576,00 0.00	Terminado
HID1803013 17905	\$990,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ - 222707	0	0	98	\$990,00 0.00	\$990,000.00	\$990,00 0.00	\$990,00 0.00	\$990,00 0.00	\$990,00 0.00	Terminado
HID1803013 17919	\$980,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV HEROICO COLEGIO	0	0	98	\$980,00 0.00	\$980,000.00	\$980,00 0.00	\$980,00 0.00	\$980,00 0.00	\$980,00 0.00	Terminado



			MILITAR - 222727										
HID1804014 33958	\$682,93 4.75	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE GUARNICIO NES Y BANQUETAS EN AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR - 336826	43	38	0	\$682,93 4.06	\$682,934.0 6	\$682,93 4.06	\$682,93 4.06	\$682,93 4.06	\$682,93 4.06	En Ejecuc ión
HID1804014 34002	\$500,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MEGUI - 337130	53	45	0	\$500,00 0.00	\$500,000.0 0	\$500,00 0.00	\$500,00 0.00	\$500,00 0.00	\$500,00 0.00	Termi nado
HID1804014 35669	\$222,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO BADILLO - 347424	20	22	0	\$222,00 0.00	\$222,000.0 0	\$222,00 0.00	\$222,00 0.00	\$222,00 0.00	\$222,00 0.00	Termi nado
HID1804014 35679	\$413,10 8.33	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONSERRA T - 347447	24	35	0	\$413,10 8.33	\$413,108.3 3	\$413,10 8.33	\$413,10 8.33	\$413,10 8.33	\$413,10 8.33	Termi nado
HID1804014 35694	\$556,43 5.84	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL LA ALBERCA - 347483	24	35	0	\$556,43 5.84	\$556,435.8 4	\$556,43 5.84	\$556,43 5.84	\$556,43 5.84	\$556,43 5.84	Termi nado
HID1804014 43711	\$347,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUN DARIA - 371440	20	25	0	\$347,00 0.00	\$347,000.0 0	\$347,00 0.00	\$347,00 0.00	\$347,00 0.00	\$347,00 0.00	Termi nado
HID1804014 47655	\$384,50 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCI ÓN ELÉCTRICA EN EL EJIDO LA CRUZ - 378266	45	51	0	\$384,50 0.00	\$384,500.0 0	\$384,50 0.00	\$384,50 0.00	\$384,50 0.00	\$384,50 0.00	Termi nado
HID1804014 58519	\$494,90 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCI ÓN ELÉCTRICA EN EL PALMAR - 402938	37	45	0	\$494,90 0.00	\$494,900.0 0	\$494,90 0.00	\$494,90 0.00	\$494,90 0.00	\$494,90 0.00	Termi nado
HID1902015 32988	\$450,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACOSTA - 46851	28	31	0	\$450,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión



HID1902015 33120	\$300,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY COLORADO - 47025	29	31	0	\$300,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 33252	\$300,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 47172	31	33	0	\$300,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 33362	\$550,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS REMEDIOS TERCER ETAPA - 47272	25	22	0	\$550,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 33678	\$600,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIO NES EN CALLE PINOS Y H COLEGIO MILITAR NORTE COL FRACCIONA MIENTO EL SABINO - 47602	279	254	0	\$600,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 34089	\$640,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL NUEVA REFORMA CALLE APAN TULANCING O Y PACULA - 47975	72	65	0	\$640,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 37600	\$1,500,0 00.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE TECHUMBR E EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ - 79484	63	45	0	\$1,500,0 00.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 40891	\$425,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA - 84681	34	37	0	\$425,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 45091	\$220,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE BARDA PERIMETRA L EN PREESCOLA R COMUNITAR IO VICENTE GUERRERO LOC SAN MIGUEL	38	41	0	\$220,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión



			TETILLAS - 91232									
HID1902015 45256	\$220,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE BARDA PERIMETRA L EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 91558	35	31	0	\$220,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 51989	\$431,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	REHABILITA CIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ZAPOTE SEGUNDA ETAPA - 105023	37	33	0	\$431,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 52113	\$775,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA EN EL TULE - 105310	18	25	0	\$40,171. 54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 52327	\$450,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOC DE GUADALUPE TERCERA ETAPA - 105797	19	21	0	\$450,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 52377	\$200,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOC DE SAUCILLO - 105900	37	45	0	\$200,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 55249	\$200,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE PUENTE VEHICULAR LA TINAJA A PUETZEY - 112530	19	25	0	\$200,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 55318	\$760,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA SABINA TERCER ETAPA - 112709	32	21	0	\$760,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 55533	\$500,00 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUC CIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MEGUI SEGUNDA ETAPA - 113210	41	38	0	\$500,00 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión
HID1902015 56270	\$332,88 0.00	FAIS Municipal y de las Demarcacio nes	CONSTRUC CIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE	24	35	0	\$332,88 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecuc ión



		Territoriales del Distrito Federal	MONSERRAT SEGUNDA ETAPA - 114915													
HID1902015 56505	\$809,000.00	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE LUGO GUERRERO - 115441	86	96	0	\$809,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución
HID1902015 56987	\$450,000.00	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL LLANO NORTE CALLE ZACATECAS NAYARIT Y PISTA ÁREA - 116476	28	33	0	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución
HID1902015 57166	\$1,500,000.00	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CONCENTRADO ZIMAPAN SEGUNDA ETAPA - 116818	5239	6574	0	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	En Ejecución

6. REPORTE DE RESULTADOS

CICLO 2019
TRIME
STRE: Segundo
ENTID
AD: Hidalgo
MUNIC
IPIO: Zimapan
INSTIT
UCIÓN Presidencia Municipal
EJECU
TORA:

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	50	42.7	85.4	Validado



				El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.													
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	143214	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $i = \frac{\text{número de programas, obras o acciones}}{\text{Promedio de las metas programadas}} \times 100$. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	100	85.4	85.4	Validado	
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0	0	100	Validado	



				el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial														
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	67.6	67.6	57.1	84.47	Validado		



416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	da en el Catálogo FAIS 2016 Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descente	32.4	32.4	42.9	75.52	Validado
---	--	--------	--	--	---	-----------	------------	------------	---------	----------	----------	------	------	------	-------	----------

Lo anterior es una extracción de los originales los cuales de manera completa se encuentran publicados en el siguiente link: http://www.zimapan.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1204

ERICK MARTE RIVERA VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RÚBRICA

GIOVANI GONZÁLEZ SEVERO
TESORERO MUNICIPAL
RÚBRICA

Derechos Enterados. 21-08-2019



Este ejemplar fue impreso bajo la responsabilidad y compromiso del **Gobierno del Estado de Hidalgo** con el medio ambiente, utilizando papel certificado y 100% reciclado (artículo 31 del Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).



El Periódico Oficial del Estado de Hidalgo es integrante activo de la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas (REPOMEX) y de la Red de Boletines Oficiales Americanos (REDBOA).



Para la reproducción, reimpresión, copia, escaneo, digitalización de la publicación por particulares, ya sea impreso, magnético, óptico o electrónico, se requiere autorización por escrito del Coordinador General Jurídico, así como el visto bueno del Director, en caso contrario carecerán de legitimidad (artículo 5 del Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).

El portal web <http://periodico.hidalgo.gob.mx> es el único medio de difusión oficial de las publicaciones electrónicas (artículo 7 del Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo).

